



Ficha Técnica nr: 34

Cliente: **Dr Edgar**

Data: 2024-06-24

Fase da Obra: Cabelagem

RESUMO:

Atividades Realizadas: 1. Chumbamento dos Tubos para Câmeras Externas: - Realizado o chumbamento dos tubos que conduzem os cabos das câmeras externas. 2. Abertura de Espaço para Quadro Metálico: - Espaço aberto para a instalação do quadro metálico que abrigará os dispositivos de controle dos sistemas de som e ambiente externos. Pendências: 1. Enfiamento dos Cabos para as Duas Autofalantes: - O cliente solicitou a instalação de duas autofalantes, cujo enfiamento dos cabos ainda precisa ser realizado. 2. Instalação do Tubo e Cabo para a Câmera do Último Pilar: - O tubo deve passar por dentro de uma pequena valeta, que ainda não foi feita. A instalação do tubo e do cabo será realizada após a construção da valeta. Previsão de Conclusão: - Data: Quarta-feira, [Informe a data específica da próxima quarta-feira] - Atividades a serem realizadas: - Conclusão do enfiamento dos cabos para as duas autofalantes. - Construção da valeta e instalação do tubo e cabo para a câmera do último pilar. Resumo: Hoje foram realizados importantes avanços na obra do Dr. Edgar, incluindo o chumbamento dos tubos para câmeras externas e a preparação do espaço para o quadro metálico dos dispositivos de controle. Faltam ainda o enfiamento dos cabos para as autofalantes solicitadas pelo cliente e a instalação do tubo e cabo para a câmera do último pilar, que será realizada após a construção da valeta necessária. Todas as pendências estão previstas para serem concluídas na próxima quarta-feira.

Hora de entrada: 08:00:00

Hora de saída: 17:30:00